

የኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣን

የ2013 በጀት ዓመት የስድስት ወራት የፈዘካ አፈጻጸም (በኪ.ሜ)

ተ.ቁ.	የፕሮጀክት ስምና ዋና ዋና ተግባራት	ርዝመት	የሥራው ዓይነት	እስከ ሰኔ 2012 የተከናወነ	የበጀት ዓመቱ ግብ	ፋይናንሰር	ተቋራጭ	አማካሪ	የሁለተኛ ሩብ ዓመት			የስድስት ወራት			የአመቱ ቀሪ ስራ	ከጠቅላላ ስራ የተጠናቀቀው	ሥራው የተጀመረበት ጊዜ	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (ክረምት)	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (የተከለሰ)	ማስታወሻ
									እቅድ	ከገደብ	ከገደብ የዕቅድ መቶኛ	እቅድ	ከገደብ	የዕቅድ ከገደብ መቶኛ						
1	ባር መንግሥት ማስገናኘት																			
1.1	ሳንሲ - ታሰቅ - ኪላ	14	Asphalt	7	6	GOE	ACp/c	HITCON	2	1	68	2	1	70	4	8.15	15/11/2017	16/05/2020	14 April 2021	በመንገድ ወሰን ውስጥ ያሉ የኢላክትሪክ ምስክሮች እና የቴሌ መስመሮች አለመገኘት
1.2	ጅማ - አጋሮ ዲዲላ ወንዝ	79	Asphalt	2	15	GOE	CRW21	OMG	6	3	60	6	4	65	11	5.76	01/01/2019	30/06/2022	-	የማስፈጸም አጥረት እና የሥራ ተቋራጭ በመሆኑ ላይ ያለው ደካም የሆነ የሥራ ግንኙነት፤ የክፍያ መዘገየት
1.3	አምቡ-ጌዳ	65	Asphalt	38	15	GOE	ZEC	ECDSWC	4	8	193	5	9	191	6	46.91	12/07/2017	12/10/2020	-	-
1.4	ጥቁር ወያ - ሐዋሳ	12	Asphalt	0	3	GOE	TA	PES	-	-	-	-	-	-	3	0.27	09/11/2017	08/05/2019	-	ፕሮጀክቱ ከሰኔ 25/2020 ጀምሮ ተቋርጧል።
1.5	ባህርዳር ተለዋጭ መንገድ እና የአባይ ድልድይ (%)	380ጫ ድልድይ (%)		11.3%	25.0%	GOE	CCCC	BOTEK with STADIA	6.00%	2.77%	46.17	12.00%	7.28%	1	0	0.19	08/05/2019	08/04/2022	-	-
	ድምር	170		47	38.1				12	12	320	12	14	113	24	61.09				
2	የባር መንግሥት ደረጃ ማሻሻል																			
2.1	ደጀን/ጢቅ/ - ፈለገብርሃን	75	Asphalt	75		GOE	STC	NETC	-	-	-	-	-	-	-	75.27	03/08/2011	12/01/2018	-	ተጠናቋል።
2.2	አፈሰን - መሀልጫ	61	Asphalt	55		GOE	YCC	CORE	2	0.2	11	2	0.2	11	3	55.42	24/04/2015	23/04/2018	07 June 2019	የመሬት መግሸራተት ማጋጠም እና በጣም ደካማ የሆነ የተቋራጭ አፈጻጸም
2.3	ሻምቡ - ባኮ	60	Asphalt	60		GOE	BADEA/ OFID/ GOE	CGCOC	K with A	-	-	-	-	-	-	60.00	07/07/2016	08/07/2019	-	-
2.4	አተያ - ሮቤ - ሴፋ	76	Asphalt	18	12	GOE	CRW3	HEC	5	4	81	5	4	83	8	22.58	08/05/2017	07/05/2020	14 December 2020	-
2.5	ገንጫ - ሽኩቱ ኪ.ሜ 59 (ሎት 1)	59	Asphalt	22	15	GOE	GBCPLC	CLCE	6	3	60	6	4	60	11	25.61	11/10/2017	11/07/2020	14 April 2021	የግንባታ መሰሪያ በበቂ ሁኔታ ሞተላይዝ አለመደረግ
2.6	ሙከራ - ኮከብ መስክ	59	Asphalt	28	10	GOE	CRW3	UNICONE	3	6	213	3	7	219	3	34.82	23/06/2017	06/02/2020	08 August 2020	-
2.7	ኮከብ መስክ - አለምከተማ	49	Asphalt	3	10	GOE	CSCEC	VLE	3	0	14	4	1	18	9	3.30	19/09/2019	27/06/2020	-	የወሰን ማስከበር ችግር
2.8	መልካሳ - ሰይፍ - ኑራኤራ - መተሀራ መንገድ	94	Asphalt	20	12	GOE	YCC	ECDSWC	4	5	120	5	7	134	5	26.67	27/06/2017	27/06/2020	-	-
2.9	የደብረማርቆስ ከተማ መንገድ	5	Asphalt	4		GOE	DD	WH with YC	-	1	-	-	1	-	-	4.64	01/06/2017	01/12/2018	09 January 2020	-
2.10	ቁሉ ቦሎ - ኪላ	80	Asphalt	25	13	GOE	HH	ASSE	6	6	105	6	6	109	7	31.24	15/10/2017	15/04/2021	-	-
2.11	ገንጫ - ሽኩቱ-ጨላላ/ሎት2: ሽኩቱ - ጨላላ	63	Asphalt	2	7	GOE	GBCPLC	CLCE	2	2	97	2	2	117	5	4.10	31/12/2019	24/05/2022	-	-
2.12	ምንታምር - መጥተህ ብላ - መተሀራ	82	Asphalt	24	12	GOE	ZEC	NETC	4	1	36	4	3	64	9	26.17	18/10/2017	18/04/2021	-	-
2.13	ደብረቅ - ዛሬማ ሊማላም ተለዋጭ መንገድ	69	Asphalt	8	15	GOE	BUC	BCL with ICON	5	4	92	7	5	71	10	12.16	01/01/2019	30/12/2022	-	-
2.14	ወረረጅ - አድዋ	68	Asphalt	68		GOE	AK	TOP/c	-	-	-	-	-	-	-	68.00	06/09/2011	05/11/2017	-	-
2.15	ጋሸና - ባልቢላ	105	Asphalt	98		GOE	CRW3	MCE	4	0.40	10	5	0.46	9	5	98.06	12/02/2014	18/01/2018	10 October 2020	-
2.16	ባልቢላ - ሰቆጣ	100	Asphalt	79	15	GOE	CFH	BTC	7	3	38	8	3	43	12	82.46	12/06/2015	09/09/2018	11 November 2020	-
2.17	ዜማ ወንዝ ድልድይ - ባህርዳር	93	Asphalt	93		GOE	SH	NETC	-	-	-	-	-	-	-	93.00	24/09/2013	01/12/2018	-	-
2.18	ሐሙሲት - እስቱ	77	Asphalt	0	8	soudi	NCC		3	2	64	3	3	95	5	2.86	14/02/2020	14/02/2023	-	-
2.19	እስቱ - ስማዳ	50	Asphalt	6	15	GOE	CCCC	DANA & AEC	4	7	177	6	8	137	7	13.32	21/02/2019	21/02/2022	-	-
2.20	አዘዘ - ጎንደር	13	Asphalt	5	5	GOE	RC	HAM	1	1	76	1	1	112	4	5.98	14/08/2018	19/08/2020	29 November 2020	-
2.21	ፈለገብርሃን - ዜማ ወንዝ	83	Asphalt	83		GOE	CRW7	HAM	-	-	-	-	-	-	-	83.00	00/01/1900	00/01/1900	-	-

ተ.ቁ.	የፕሮጀክቱ ስምና ዋና ዋና ተግባራት	ርዝመት	የሥራው ዓይነት	እስከ ሰኔ 2012 የተከናወነ	የበጀት ዓመቱ ግብ	ፋይናንስር	ተቋራጭ	አማካሪ	የሁለተኛ ሩብ ዓመት			የሰባት ወራት			የአመቱ ቀሪ ስራ	ከጠቅላላ ስራ የተጠናቀቀው	ሥራው የተጀመረበት ጊዜ	ሥራው የጠናቀቀበት ጊዜ (ክረምት)	ሥራው የጠናቀቀበት ጊዜ (የተከለሰ)	ማስታወሻ	
									እቅድ	ከገንዘብ	ከገንዘብ የዕቅድ መቶኛ	እቅድ	ከገንዘብ	የዕቅድ ከገንዘብ መቶኛ							
2.22	ባህርዳር - ጢሰላሳት	21	Asphalt	0.2	8	GOE	MLC	VLE	3	0.33	13	3	1	20	7	0.71	16/12/2019	16/06/2022	-	-	
2.23	ጎንጂ - ቆለ(ቶራ - አዲስ አለም)	11	Asphalt	0	3	GOE	ARC		2	1	23	2	1	25	2	0.55	15/04/2020	07/10/2021	-	-	
2.24	የወልደያ ከተማ መንገድ	5	Asphalt	2	2	GOE	ZY		1	0.3	45	1	1	88	1	2.27	24/02/2018	24/02/2020	12 January 2021	-	
2.25	ኮረም - ስቆጣ - አቢላዲ ኮን 1(ኮረም ላሊበላ መገንጠያ)	72	Asphalt	6	15	GOE	SUCPIc	YRG	1	3	285	3	9	375	6	15.70	14/02/2020	13/02/2023	-	-	
2.26	ኮረም - ስቆጣ - አቢላዲ ኮን 2(ላሊበላ መገንጠያ - አቢርገላ)	94	Asphalt	0.1	10	GOE	DFC	YRG	1	1	88	2	1	59	9	1.23	26/09/2019	25/09/2022	-	የዲዛይን መዘግየት እና የግብዓት እጥረት	
2.27	ኮረም - ስቆጣ - አቢላዲ ኮን 3(አቢርገላ - አገብ)	76	Asphalt	13	15	GOE	SUCPIc	BVK	1	3	342	3	6	213	9	19.11	23/10/2019	30/09/2022	-	-	
2.28	አገጃቢራ - ቻግራ - ፖዊ መንገጠያ	100	Asphalt	100		የመያዣ ክፍያ	GOE	CCCC	BTC	-	-	-	-	-	-	100.00	12/01/2013	10/01/2016	-	-	
2.29	ሐዋሳ - ጭኮ	66	Asphalt	66		የመያዣ ክፍያ	ADB/ GOE	SH	AICP	-	-	-	0.1	-	-	65.96	27/01/2017	26/01/2019	-	በመጠናቀቅ ላይ ያለ ፕሮጀክት።	
2.30	ጭኮ - ይርጋጫፊ	60	Asphalt	40	4	ADB/ GOE	CRW3	Lea	1	4	-	4	7	163	(3)	46.76	24/04/2017	22/02/2019	19 January 2020	-	
2.31	ይርጋጫፊ - ሀገረማሪያም	74	Asphalt	71		የመያዣ ክፍያ	ADB/GOE	ABC	BZC	-	2	-	-	3	-	73.57	01/04/2013	31/03/2016	10 November 2020	-	
2.32	ኮብረመንግስት - ጃኪሶ	19	DBST	19		የመያዣ ክፍያ	GOE	ECWC	YEE	-	-	-	-	-	-	19.00	30/06/2016	30/04/2017	-	በመጠናቀቅ ላይ ያለ ፕሮጀክት።	
2.33	ኮንሶ - ያቢሎ	105	Asphalt	97		የማጠናቀቂያ ሥራ እና ቁረ የመያዣ ክፍያ	GOE	CTCE	PRO	-	1	-	-	2	-	98.75	15/01/2015	27/06/2018	06 April 2019	-	
2.34	ጃጎካ - መንገድ 1	53	Asphalt	28	10	GOE	ECWC	UNICONE	3	1	45	4	2	44	8	29.73	03/02/2016	02/02/2018	15 April 2019	የፋሲላቲ አለመግለጽ፤ የማሻሻያ እጥረት	
2.35	ሉዲ - ኪሜ 70(ድንቁ 2)	86	Asphalt	21	15	ADB/GOE	CRW7	NGC	5	4	80	8	6	79	9	26.91	14/05/2018	14/05/2022	-	-	
2.36	ኪሜ 70 - ሰዓላ(ድንቁ - ሰውላ 3)	76	Asphalt	12	15	ADB/ GOE	BUC	SSG	5	2	37	8	4	47	11	15.72	16/01/2019	15/01/2023	-	ዝናባማ የአየር ሁኔታ፤ የማቴሪያል እጥረት	
2.37	ተርጫ - ጭቆ	58	Asphalt	9	12	GOE	JP	STEC	3	2	97	4	3	65	9	11.83	08/09/2017	04/10/2020	05 May 2020	የግድግዳ የማቴሪያል ችግር	
2.38	የሀገሪቱ ከተማ መንገድ	5	Asphalt	2	2	GOE	YFT		1	0.2	34	1	0.2	19	2	1.94	01/09/2017	09/10/2019	-	-	
2.39	መንገድ - ሐና ሎት 2	73	Asphalt	73		የማጠናቀቂያ ስራ	GOE	SH	TE	-	-	-	-	-	-	73.00	05/12/2015	05/01/2017	-	-	
2.40	በደሌ - ሙኬ/ሎት 1/	61	Asphalt	56.0	2.8	GOE	Hawk	RTI with BCEk	1	-	-	1	-	-	3	56.00	22/4/2013	31/12/2018	-	ተቋርጧል፤ በራስ ሀይል ለመስራት በወይይት ላይ ይገኛል።	
2.41	በደሌ - ሙኬ/ሎት 2/	51	Asphalt	51		የማጠናቀቂያ ሥራ	ADB/GOE	CWE	LEA	-	-	-	-	-	-	51.00	15/02/2013	12/12/2016	-	ተጠናቋል።	
2.42	ዱርጊ - ጊቤ ወንዝ (ኮንት 1)	27	Asphalt	21.0	4.5	GOE	KGGC	Rama	-	-	-	-	-	-	5	21.00	01/05/2013	21/01/2019	-	የተቋረጠ	
2.43	ተርጫ - ወልደሀና - ወረብ	90	Asphalt	0		የጠላይዲዲን +5ኪሜ	GOE	CRW7	TRE	2	1	75	3	1	60	4	1.49	10/03/2020	10/07/2024	-	የዲዛይን መዘግየት
2.44	ወረብ - ጎና - አዎ ናዳ	65	Asphalt	0		የጠላይዲዲን +5ኪሜ	GOE	CRW8	OMG	2	2	79	3	2	67	3	1.84	27/02/2020	26/02/2024	-	ከፕሮጀክት መስመር መረጣ ጋር በተያያዘ ስራ ተቋራጭ ያቀረበው ቅሬታ እና የፕሮጀክቱን መስመር መረጣ ለማጠናቀቅ ያቀረበው ቅሬታ ሁኔታ ላይ ችግር መኖር
2.45	ጌዶ - መንገድ	81	Asphalt	37.5	14.5		Abudabi/ BADEA/ SFD/ GOE	SH	GE JV BC	5	4	72	6	4	74	10	41.98	26/03/2014	25/03/2017	-	32.6 ኪሜ ከተሰራ በኋላ ተቋርጦ የነበረና ለአዲስ ተቋራጭ የተሰጠ
2.46	አምቦ - ወላሰ	64	Asphalt	2.3	11.5		GOE	UTEE	PA/OMG	4	4	98	4	4	97	7	6.44	09/03/2015	26/05/2022	-	30.86 ኪሜ ከተሰራ በኋላ ተቋርጦ የነበረና ለአዲስ ተቋራጭ የተሰጠ
2.47	ጎሬ - ቱፒ	140	Asphalt	13.8	19.3		Korea/GOE	HDC	SSG	6	3	59	8	4	58	15	18.22	01/01/2019	30/06/2023	-	የማቴሪያል እጥረት፤ የኮንክሪት ተፅዕኖ
2.48	ቱፒ - ጫካ	48	Asphalt	7.0	11.8		GOE	CGGC	NETC	4	3	68	5	3	67	9	10.01	26/01/2018	25/01/2022	-	ውቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ፤ የወሰን ማስከበር ችግሮች የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ሊያሳድሩ ይገኛሉ
2.49	ዱርጊ - ጊቤ ወንዝ (ኮንት 2)	28	Asphalt	16.6	4.5		GOE	BC	PUC	2	1	26	2	1	32	4	17.35	01/08/2017	30/07/2020	-	የክፍያ መዘግየት ፣ የግብዓት እቅርቦት እና የሰዓላ ሀይል እጥረት መኖር

ተ.ቁ.	የፕሮጀክት ስምና ዋና ዋና ተግባራት	ርዝመት	የሥራው ዓይነት	እስከ ሰኔ 2012 የተከናወነ	የበጀት ዓመት ግብ	ፋይናንስር	ተቋራጭ	አማካሪ	የሁለተኛ ሩብ ዓመት			የሰድስት ወራት			የአመቱ ቀሪ ስራ	ከጠቅላላ ስራ የተጠናቀቀው	ሥራው የተጀመረበት ጊዜ	ሥራው የጠናቀቀበት ጊዜ (ከሪፖርት)	ሥራው የጠናቀቀበት ጊዜ (የተከለሰ)	ማስታወሻ
									እቅድ	ከግደግ	ከግደግ የቀሪ መቶኛ	እቅድ	ከግደግ	የቀሪ ከግደግ መቶኛ						
2.50	ሊሙ መገንጠያ - ኩሳ - ሲታ (መረዋ - ሰሜን ሰቃ)	96	Asphalt	2.9	14.6	GOE	CTCE	WH with YC	5	1	18	6	1	18	13	4.04	16/09/2019	15/09/2023	-	የዲዛይን አለመጠናቀቅ! የ ROW ችግር
2.51	ቦንጋ - ፈለገሰላም	52	Asphalt	52	የማጠናቀቂያ ሥራ	GOE	CGCOC	DANA & AEC	-	-	-	-	-	-	-	52.00	01/04/2013	30/09/2020	-	-
2.52	ድረ - ኪሜ 78(ማሻ ሎት1) ጊምቦ	62	DBST	3	10	GOE	OBG	ASSE	-	-	-	-	-	-	10	3.00	01/09/2017	17/09/2020	-	በተቋራጭ ደካማ አፈጻጸም የፕሮጀክት ውል June 17, 2020 ተቋርጧል
2.53	ፈለገሰላም - ጭዳ	57	Asphalt	44.0	3.0	GOE	ZEC	NETC	-	-	-	-	-	3	44.00	01/04/2013	05/03/2019	-	የመሬት ምሽራት እና ያልተጠበቀ የኮራሪክ ፍሰት በማጋጠሙ የዲዛይን ክለሳ በማክረለግ July 14, 2020 የተቋረጠ	
2.54	ክምት - ቡራ ሎት 1	86	Asphalt	0	ቅድሚያ ክፍያ+5	IDA/ GOE	CICO	TYPSA	1	-	-	1	-	-	5	-	09/11/2016	09/11/2020	-	ተቋርጦ የበረካ በድጋሚ በጭራታ ሂደት ላይ ያለ
2.55	ክምት - ቡራ ሎት 2	88	Asphalt	66	12	IDA/ GOE	JMCP	LEA	4	9	229	5	11	237	1	76.99	01/11/2016	01/11/2019	December1,2020	-
2.56	ክምት - ቡራ ሎት 3	83	Asphalt	0	ቅድሚያ ክፍያ+5	IDA/ GOE	CICO	TYPSA	1	-	-	1	-	-	5	-	09/11/2016	01/11/2019	-	ተቋርጦ የበረካ በድጋሚ በጭራታ ሂደት ላይ ያለ
2.57	ሐረር - ኮምቦልቻ - አህይርሰ ጎሮ - ፋኛንቢራ - ቦምባስ	97	Asphalt	4	15	GOE	CGCOC	K With CWCE	4	0.09	2	4	0.22	6	15	4.11	13/11/2018	12/11/2021	-	የወሰን ማስከበር ችግር እና የክፍያ ሙዘግጦት ማጋጠም
2.58	ድረዳዋ - መልካጀብዳ	7	Asphalt	7	የመጨረሻ ክፍያ	GOE	MLC	SGC with WE	-	-	-	-	-	-	-	7.00	06/10/2016	12/11/2018	-	-
2.59	ሮቤ - ጋሴራ - ጊረ ሎት 1- ሮቤ - ጋሴራ	60	Asphalt	26	11	GOE	AT	RR & UC	5	1	23	5	2	53	9	28.14	01/11/2017	31/10/2020	-	-
2.60	ጋሴራ - ጊረ ሎት2	61	Asphalt	18	16	GOE	AT	OMG	6	0.42	7	6	2	34	14	20.30	09/11/2018	08/11/2021	-	-
2.61	አደሌ - ግራዋ	53	Asphalt	0	10.3 ኪሜ ተቆይታ ክፍያ	GOE	HC	GG	3	4	159	4	4	100	6	3.98	09/03/2020	22/03/2023	-	በፕሮጀክት አካባቢ የጭንቀት ችግር መኖር እና የተቋራጭ ደካማ የሆነ አፈጻጸም
2.62	በባብ ኮረጃር (ጭላዳን መገንጠያ - ማንጎ - ቡራ)	71	Asphalt	0	ቅድሚያ ክፍያ እና 5ክ ሜ	GOE	SHH	DFC	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
2.63	ድረዳዋ - ሻንሌ እና የድረዳዋ ከተማ ተለዋጭ መገንጠያ	17	Asphalt	0	ቅድሚያ ክፍያ እና 1ኪሜ	GOE	CCCECC	BZC	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ድምር		4015.6		1761.2	454.6				135	103	3,197	169	139	82	316	1,900.30				
3	አዲስ መንገዶች ግንባታና የፍጥነት መንገድ																			
3.1	ሞጂ - መቂ	56	Asphalt	52	2 ኪሜ እና የማጠቃለያ ስራ	ADB/GOE	CRW7	LEA	-	0.46	-	2	2	100	0	54.04	30/10/2015	27/05/2019	16 December 2020	-
3.2	መቂ - ዝዋይ	37	Asphalt	32	4 ኪሜ እና የማጠቃለያ ስራ	Korea/GOE	DE & Co.Ltd	KGK	1	1	117	2	3	160	1	35.25	09/05/2016	08/09/2019	19 November 2020	የወሰን ማስከበር ችግሮች ያለበት (በከተማ አካባቢ አገልግሎት መስመሮች አለመገኘት)
3.3	ዝዋይ - አርሲ ገሌ	57	Asphalt	5	12	IDA/ GOE	SBH/HAG	KUNHWA	4	2	194	6	3	50	9	7.68	23/02/2018	23/08/2021	-	የኮንትራትተኛ እቅም ማስ አፈጻጸሙን ዝቅተኛ አድርጎታል
3.4	አርሲ ገሌ - ሐዋሳ	52	Asphalt	8	12	China/ GOE	CCCC	BES	3	2	200	5	3	51	9	10.42	07/03/2018	06/09/2021	-	የኮንትራትተኛ ስራው ከአካባቢው አካባቢ ለተቆይታ ጥያቄ በመነሳት መቆም የፋይናንስ አጥረት አፈጻጸሙን ዝቅተኛ አድርጎታል።
3.5	ድረዳዋ - ደውሌ	220	Asphalt	220	ግምገማ ክፍያ መያዣ	China	CGCOC	SHGS	-	-	-	-	-	-	-	220.00	01/10/2014	30/11/2019	-	ተጠናቋል።
3.6	ዲቡ ወንዝ - ባዳይ ጨለላቃ	44	Asphalt	15	12	GOE	TA	T JV SE	-	-	-	-	-	-	12	14.58	08/11/2017	08/11/2020	-	ተቋርጧል።
3.7	አቦምባ - አስኮ - ዲቡ ወንዝ	61	Asphalt	15	12	GOE	TA	EI	-	-	-	-	-	-	12	14.89	08/11/2017	08/11/2020	-	ተቋርጧል።
3.8	ሰዶ - ተርጫ ሎት 1	76	Asphalt	70	4	GOE	HH	AEC	3	3	83	3	3	112	1	73.73	02/06/2015	13/11/2018	28 January 2021	-
3.9	ሰዶ - ተርጫ ሎት 2 (ሰሞ - ተርጫ)	83	Asphalt	58	10	GOE	CRW7	TCDS	4	1	27	4	1	29	9	58.73	02/06/2015	13/11/2018	28 April 2020	-
3.10	አቦብ - አለም ከተማ(72-አለም ከተማ)	48	Asphalt	44	የመያዣ ክፍያ	GOE	GBCPLC	CORE	-	-	-	-	-	-	-	44.00	25/02/2013	21/10/2018	-	ተቋርጧል።
3.11	አንኮር - ዱላቻ	40	Asphalt	37	የማጠናቀቂያ ሥራ እና 12 ኪሜ	GOE	SSCPic	TDSWS	5	-	-	5	-	-	12	37.00	17/03/2016	15/09/2018	10 January 2020	የመሬት መገኛ-ትግ ማጋጠም
3.12	ዱላቻ - አዋሽ አርባ	53	Asphalt	33	10	GOE	ECWC	BTC	3	2	69	4	3	72	7	35.77	12/09/2016	14/03/2019	10 December 2019	የወሰን ማስከበር ችግር፣ የኤሌክትሪክ ምስራቅ አለመገኘት፣ የጎርፍ መከሰት እና የጭንቀት ችግር ማጋጠም

ተ.ቁ.	የፕሮጀክቱ ስምና ዋና ዋና ተግባራት	ርዝመት	የሥራው ዓይነት	እስከ ሰኔ 2012 የተከናወነ	የበጀት ዓመት ግብ	ፋይናንስር	ተቋራጭ	አማካሪ	የሁለተኛ ሩብ ዓመት			የሰድስት ወራት			የአመቱ ቀሪ ስራ	ከጠቅላላ ስራ የተጠናቀቀው	ሥራው የተጀመረበት ጊዜ	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (አራጃናል)	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (የተከለሰ)	ማስታወሻ
									አቅድ	ክንፈን	ክንፈን የዕቅድ መቶኛ	አቅድ	ክንፈን	የዕቅድ ክንፈን መቶኛ						
3.13	ደብረብርኅን - አገክበር	42	Asphalt	19	12	GOE	SSCPlc	CORE	5	6	119	5	7	149	5	26.15	23/10/2018	22/10/2020	21 December 2020	-
3.14	መሃበጃ - ራንጫ - ሻምቡ	66	Asphalt	23	13	GOE	CGCOC	NETC	5	1	24	5	2	38	11	24.50	01/06/2017	31/05/2020	22 October 2020	-
3.15	አለምከተማ - ደገሎ	85	Asphalt	29	12	GOE	GBCPLC	BZC	4	3	65	4	3	76	9	31.69	28/04/2017	30/03/2021	27 April 2021	-
3.16	ደገሎ - ከሰላ	71	Asphalt	55	10	GOE	SSCPlc	BZC	4	2	61	5	3	52	7	57.10	08/04/2017	07/04/2020	31 March 2021	-
3.17	ከላላ - አቀታ	40	Asphalt	12	10	GOE	DD	RDDC	3	2	52	3	2	65	8	13.71	22/01/2019	21/01/2021	-	-
3.18	ቢጃቶ - ጩራ ዶገሰ - ሰንዳፋ	55	Asphalt	4	10	GOE	RC	CWCE	3	1	34	4	1	28	9	4.84	02/09/2019	01/09/2022	-	-
3.19	ባሌ መገንጠያ - ወተረዳኖ ሆርቲክልቸር	31	Asphalt	11	5	GOE	EL	SGC	2	1	38	2	1	41	4	11.37	04/10/2017	03/03/2020	-	-
3.20	አጣጥ ማዘያ - ጎንቸሬ - ቆሌ - ጌጃ - ሌራ	81	Asphalt	17	15	GOE	SHH	WH	6	3	46	6	3	49	12	20.35	16/10/2017	13/04/2021	07 October 2021	ደካም ስራ አመራር፣ የግብዓት እጥረት እና ዝናብ መኖር
3.21	ጫሌ - ማጃ	20	Asphalt	20		GOE	CGCOC	RDDC	-	-	-	-	-	-	-	20.00	30/11/2012	24/02/2017	-	-
3.22	ሮቤ - አጋርፋ - አሊ	53	Asphalt	13	15	GOE	CCCC	HIK with JV LCE	6	5	83	7	8	116	7	20.78	02/01/2019	31/01/2022	-	-
3.23	ሮቤ - ሱፋ /ሎት 2/	68	Asphalt	1	5	GOE	TA	ICON	-	-	-	-	-	-	5	1.00	18/01/2019	17/01/2022	-	በኮንትራክተር አቅም ማነስ ችግር፣ ደካማ የራሰርስ ሞብላይሊንግና ደካማ አመራር ሰኔ 23 ቀን 2020 የተቋረጠ
3.24	ጅቡር-ዘመሮ-ደገሎ- ወረሲሎ-ጎጉፍቱ (ሎት 2)- ጎጉፍቱ - ወረሲሎ - ደገሎ	74	asphalt	10	12	GOE	SSCPlc	OMG	3	4	140	3	4	146	8	14.18	23/08/2018	22/08/2021	-	-
3.25	ጠርማበር - መላያያ-ብሬይሜቶ ስፕር 1 መላያያ ስፕር 2 ሞላላ-ወገሬ	119	Asphalt	6	10	GOE	DFC	MHE	4	2	60	4	3	78	7	9.37	24/12/2018	23/12/2021	-	-
3.26	ደብረብርኅን-ደብረ-ላሚ/ደብረ-ጅቡር እና ደብረብርኅን እንዲስትሪ ፓርክ እንኖኝ መገንደ	115	Asphalt	0	2	GOE	SSCPlc		-	-	-	-	1		1	0.63	01/10/2019	30/09/2022	-	የፕሮጀክት አማካሪ መሐንዲስ ስለልተመደበ
3.27	ቦሃብር - ወራቤ	41	Asphalt	4	10	GOE	MKT	CWCE	3	1	33	4	1	25	9	5.44			-	ፕሮጀክቱን ለማስጀመር በሂደት ላይ የሚገኝ
3.28	ቢላሎ - ቀርሳ - አርቤ ሃሌ	93	Asphalt	5	15	GOE	CCCC	SHAS with ECSE & HC	6	5	92	7	6	89	9	10.93	16/08/2019	15/08/2022	-	-
3.29	ቆሽ - ሜቶ - ወራቤ-ከተሬ-ቢላሎ (ሎት1: ቆሽ - ሜቶ - ወራቤ)	73	Asphalt	0	3	GOE	YCC	SHAS with ECSE & HC	-	-	-	-	-	-	3	-			-	የፕሮጀክት አማካሪ መሐንዲስ ስለልተመደበ
3.30	ቡልቡላ - አላጌ	62	Asphalt	0			KBC		-	-	-	-	-	-	-	-			-	የፕሮጀክት አማካሪ መሐንዲስ ስለልተመደበ
3.31	ዳቦት - አጃፊ ኮንት 1	43	Asphalt	34	10	GOE	POPlc	BST with CYE	4	0.2	6	5	0.4	8	10	34.61	10/10/2016	09/10/2019	09 October 2020	የፀጥታ ችግር መኖር
3.32	ጃራ ጌዳ - ደ/ታቦር	88	Asphalt	88		GOE	YCC	CLCE	-	-	-	-	-	-	-	88.10			-	-
3.33	መቀሌ - ደገሎት - ኪሜ 70	94	Asphalt	51	15	GOE	DFC	RDDC	2	0	24	3	1	22	14	51.23	01/11/2016	31/10/2019	31 January 2021	ተደጋጋሚ የማሽኔ ብልሽት፣ የተቋራጩ ደካማ አረፊትም እና የክሽ ጭጭ ችግር መኖር እና በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.34	ሞጣ - ጃራ ጌዳ	58	Asphalt	35	20	GOE	ZEC	CORE	7	2	26	9	3	30	17	37.89	14/07/2017	12/01/2021	-	-
3.35	ኪሜ - 69 - አገረብ ኮንት 2	71	Asphalt	36	20	GOE	CW	DC JV E	7	4	59	8	6	72	14	41.47	20/06/2017	18/10/2020	23 November 2020	-
3.36	አይክል - ዙፋን ኪሜ 69 ኮንት 1	69	Asphalt	51	7	GOE	SUCPlc	RDDC&GOGOT	-	-	-	-	-	-	7	50.83	20/10/2016	18/02/2020	-	ከ December 2018 ጀምሮ የተቋረጠ እና ለሌላ ኮንትራክተር ለመስጠት በዝግጅት ላይ ነው
3.37	ቁንዳላ መገንጠያ - ዘጌ	22	Asphalt	8	8	GOE	MKT	NETC	3	0.5	19	3	1	21	7	8.33	24/01/2018	16/04/2021	-	የወሰን ማስከር ችግር፣ የማሽኔ ሞብላይሊንግ መዘገየት እና የግብዓት እጥረት መኖር
3.38	ደብረማርቆስ - አልያስ - ቁጭ	81	Asphalt	6	12	GOE	FT		4	4	97	4	4	103	8	10.86	18/09/2019	16/01/2023	-	-
3.39	ውቅሮ - ነብላት	80	Asphalt	59		GOE	SUCPlc	CWCE	1	1	184	1	2	193	3	60.73	29/11/2017	28/11/2020	-	-
3.40	ነብላት - ፍላጭል	57	Asphalt	51		GOE	SUCPlc	BZC	1	4	750	1	4	383	(2)	54.60	29/11/2017	28/11/2020	-	-
3.41	ተጎታ መገንጠያ - ወገልብና - ኩርባ	79	Asphalt	11	15	GOE	HC	E.ZW	5	6	125	7	9	130	6	20.61	01/04/2019	30/03/2022	-	-
3.42	ራማ - ጩራ - ውቅሮ - ማራይ	91	Asphalt	22	15	GOE	MLC	ICON	1	1	108	3	5	154	10	26.15	01/01/2019	31/03/2022	09 June 2022	-

ተ.ቁ.	የፕሮጀክት ስምና ዋና ዋና ተግባራት	ርዝመት	የሥራው ዓይነት	እስከ ሰኔ 2012 የተከናወነ	የበጀት ዓመት ግብ	ፋይናንስር	ተቋራጭ	አማካሪ	የሁለተኛ ሩብ ዓመት			የሰድስት ወራት			የአመቱ ቀሪ ስራ	ከጠቅላላ ስራ የተጠናቀቀው	ሥራው የተጀመረበት ጊዜ	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (ኮረጃናል)	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (የተከለሰ)	ማበታተዛ
									እቅድ	ከግደግ	ከግደግ የቆይታ መቶኛ	እቅድ	ከግደግ	የቆይታ ከግደግ መቶኛ						
3.43	አዳሽሁ - ዳላ - ሳምረ	75	Asphalt	3	15	GOE	DFC	CORE	1	0	28	3	1	43	14	4.61	09/06/2019	08/05/2022	-	የዳዲያን ከራ መዘገብ፣ የግንባታ መሰረታዊ ምትክ ስራ ስለተከናወነ መዘገብና አጥረት መኖር እና በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.44	አዳራሽ - ጠለምት	76	Asphalt	9	15	GOE	YCC	CWCE	2	1	49	4	1	35	14	10.06	17/01/2019	16/01/2022	-	የተቋራጭ ደካማ አፈጻጸምና በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.45	ፖሎ መንገድ - ኪ.ሜ 69 ሎት 1	69	Asphalt	24	15	GOE	CRW3	CORE	1	-	-	2	0.03	2	15	24.06	01/07/2017	30/06/2020	19 March 2021	በፀጥታ ችግር ከ September 2020 ጀምሮ በመቋረጥ ላይ ያለ
3.46	አዳራሽ - አዳርጋ - በእኩል	69	Asphalt	56	15	GOE	SUCPlc	LIDC	1	1	109	3	2	77	13	58.34	16/10/2017	15/10/2020	19 April 2021	በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.47	ኩባሪ - ማይሞክደን	23	Asphalt	17	5	GOE	AT	UNICONE	1	0.16	16	2	0.26	17	5	17.14	14/06/2017	01/12/2019	20 September 2020	የተቋራጭ ደካማ አፈጻጸም፣ የግንባታ አጥረት እና በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.48	ውቅር - አዳር - ኮን	63	Asphalt	18	25	GOE	SUCPlc	AEC	2	1	32	5	2	30	24	19.15	17/12/2018	14/06/2022	-	በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ፣ የአስፋት ማሽኑ ምትክ ስራ ስለተከናወነ መዘገብ
3.49	መተማ - አብራሄር	117	Asphalt	88	20	GOE	SUCPlc	NETC	2	1	54	4	2	47	18	89.94	19/10/2017	19/04/2021	-	የወሰን ማስከበር እና የፀጥታ ችግር ያለበትና በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.50	ሰመማ - እንደአገና	83	Asphalt	68	12	GOE	SUCPlc	MSV	2	0.4	21	4	1	26	11	68.54	20/12/2017	17/06/2021	-	የወሰን ማስከበር እና የፀጥታ ችግር፣ የተቋራጭ ደካማ አፈጻጸም፣ የግንባታ አጥረት ያለበትና በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.51	አዳራሽ - ራማ	47	Asphalt	17	10	GOE	AT	M with LCE	4	0.3	8	4	1	13	10	17.49	03/09/2017	02/10/2020	02 December 2020	የወሰን ማስከበር እና የፀጥታ ችግር፣ የግንባታ መሰረ አጥረት ያለበትና በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.52	ፍየል ወሃ - ተከዜ ወንዝ ድልድይ	40	Asphalt	13	12	GOE	JW&HPC	NETC	4	0.3	9	4	1	15	11	13.54	26/09/2017	30/09/2020	22 December 2020	በግንባታ አጥረት እና የፀጥታ ችግር በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.53	ሰርቃ - አብራሃም - አብደራሪ	92	Asphalt	92		GOE	SUCPlc	CLCE	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	92.00	30/11/2016	30/11/2019	-	-
3.54	ደባርቅ - ባህት	62	Asphalt	53	8	GOE	AKC	CDSCo	-	-	-	-	-	-	8	52.76	04/06/2011	08/02/2017	-	በሰራተኛው ደካማ አፈጻጸም ሚያዝያ 2011/oct 2019/ የተጠናቀቀ እና በአመገና ተጠቃሚ ደካማ አፈጻጸም ላይ ያለ
3.55	ባህት - ድል ደብዳቤ	73	Asphalt	73		GOE	STC	TCDESC	-	-	-	-	-	-	-	72.67	25/04/2011	26/12/2018	-	-
3.56	አቢላ - ሰመማ	89	Asphalt	63	20	GOE	SUCPlc	MSV	2	1	55	4	2	50	18	65.01	20/12/2017	20/06/2021	-	የወሰን ማስከበር እና የፀጥታ ችግር፣ የግንባታ መሰረ አጥረት ያለበትና በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.57	በለሽ ወንዝ - መካከርሃን	39	Asphalt	16	10	GOE	DFC	CLCE	4	1	18	4	1	16	9	16.39	01/11/2016	01/11/2019	27 March 2020	የተቋራጭ ደካማ አፈጻጸም እና የግንባታ አጥረት
3.58	አዳራሽ - ቁላታ - አዳራሽ	60	Asphalt	33	15	GOE	MLC	VLE	1	1	109	3	2	64	13	34.43	26/10/2017	25/10/2020	02 February 2021	የተቋራጭ የአለት ቆይታ ደካማ መሆንና በፀጥታ ችግር በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.59	ማይጨው - መሀን	17	Asphalt	11	5	GOE	TA	PUC	1	-	-	2	0	1	5	10.56	29/09/2017	27/03/2020	15 September 2020	ከJune 01, 2020 ጀምሮ በመቋረጥ ሂደት ላይ ያለ
3.60	አጅሬ - ቀረቀር - ከተማ ጎንደር ኮንት 2	57	Asphalt	18	15	GOE	POPlc	CWCE	4	3	87	6	5	88	10	22.97	21/09/2018	20/09/2021	-	-
3.61	ኮምፕሌክስ አገልግሎት ፖርት	3	Asphalt	1	2	GOE	CCCC		1	1	114	1	1	100	1	1.64	27/06/2019	26/06/2020	21 October 2020	የወሰን ማስከበር እና የግንባታ ግንባታ አጥረት መኖር
3.62	የአገልግሎት ፖርት አገናኝ መንገድ ግንባታ (መቀሌ አገልግሎት ፖርት)	18	Asphalt	16		GOE	CTCE		0.2	1	435	0.4	1	250	1	16.70	20/10/2017	20/04/2019	19 June 2020	-
3.63	ደብረታብር - ጉና(ከምር ድንጋይ - ጉና)	11	Asphalt	0		GOE	SSC		3	-	-	3	-	-	5	-	-	-	-	-
3.64	ግሽ መንገድ - ኪ.ሜ 14	14	Asphalt	0	5	GOE	ECWC		1	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	በተያዘው በጀት ዓመት የሚጀመሩ
3.65	ዛገምበላ-አላቲና እና ማርቀ-ዕደጋሀሙስ (ሎት 1: ዛገምበላ-አላቲና)	32	Asphalt	0		GOE	SUCPlc	BZC	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	ምትክ ስራ ስለተከናወነ ላይ ያለ
3.66	ጎንደር-ጎሽና (ሎት 2:-ኩርባ መንገድ-ጨንግ-ጎሽና)	45	Asphalt	0		GOE	YKC	ANRS BDCS	2	-	-	3	-	-	5	-	-	-	-	በተያዘው በጀት ዓመት የሚጀመሩ
3.67	ደብረማርቆስ - ደ/አልያስ - ተምጫ-ቁጭ - አየሁ - ዝግም - ቻማ (ሎት 2:-ተምጫ - ቁጭ)	70	Asphalt	0		GOE	YKC		1	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-
3.68	ደምበጫ-ፈርሰህት-አዲት (ሎት 1:- ደምበጫ-ሰከላ)	85	Asphalt	0		GOE	ARC	NETC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	በተያዘው በጀት ዓመት የሚጀመሩ
3.69	ገምባ - ተጎታ	80	Asphalt	0		GOE	JW&HPC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	በተያዘው በጀት ዓመት የሚጀመሩ
3.70	ጅጋ - ቋራት - አርባ ገበያ - ግሽ አባይ - ቲሊሊ (ሎት 2: አርባ ገበያ-ሰቀላ-ቲሊሊ)	62	Asphalt	0		GOE	DMCC	EI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	በተያዘው በጀት ዓመት የሚጀመሩ

ተ.ቁ.	የፕሮጀክት ስምና ዋና ዋና ተግባራት	ርዝመት	የሥራው ዓይነት	እስከ ሰኔ 2012 የተከናወነ	የበጀት ዓመቱ ግብ	ፋይናንስር	ተቋራጭ	አማካሪ	የሁለተኛ ሩብ ዓመት			የስድስት ወራት			የአመቱ ቀሪ ስራ	ከጠቅላላ ስራ የተጠናቀቀው	ሥራው የተጀመረበት ጊዜ	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (ከራጀናል)	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (የተከለሰ)	ማስታወሻ
									እቅድ	ክንወን	ክንወን የዕቅድ መቀናጃ	እቅድ	ክንወን	የዕቅድ ክንወን መቀናጃ						
3.71	አርባዎንጭ - በልታ	60	Asphalt	60	የሙያዎች ክፍያ	GOE	BGC	NETC	-	-	-	-	-	-	60.00	12/04/2010	15/08/2016	-	በሙስናቅቅ ላይ ያለ	
3.72	ሰጠላ - ለስካ	52	DBST	52	የሙያዎች ክፍያ	GOE	STC	BZC	-	-	-	-	-	-	52.00	11/09/2011	17/01/2018	-	በሙስናቅቅ ላይ ያለ	
3.73	ሰላይሽ - አዋ(ቀጠይ 0+000-37+000)	79	Asphalt	39	ቅድሚያ ክፍያ+4 ኪ.ሜ	GOE	ECWC	CORE	1	-	-	1	-	-	38.60	18/01/2012	09/03/2018	-	38.6 ኪ.ሜ ተሰርቶ የተቋረጠ እና በአዲስ ኮንትራት ተፈርመ ሞብላይክን ጊዜ ላይ ያለ	
3.74	አዳባ - አንጌቱ	102	Asphalt	72	12	GOE	MRG	NETC	4	1	23	5	1	20	11	72.64	03/01/2015	18/05/2019	-	-
3.75	ዳዬ - ጭራ - ናንሴቦ	73	Asphalt	32	15	GOE	CW	CWCE	6	2	43	7	3	40	12	34.43	27/11/2017	26/09/2020	15 March 2021	የግብዓት እጥረት ማሻሻሪያ ማዳደር ጊዜ ሙፍጅት; የcovid ተፅዕኖ
3.76	አብሎ - ድርጫ	68	Gravel	32	15	GOE	CLC	CORE	4	5	129	7	11	162	4	43.39	03/10/2018	08/10/2021	-	-
3.77	አዋ - ተርጫ	63	Asphalt	35	15	GOE	RC	STEC	5	3	65	8	14	180	1	49.13	31/08/2017	02/01/2021	-	የግብዓት እጥረት ፤ የዲዛን ቸግር
3.78	ኤዶ - ሱራፊታ - ዋርካ	73	asphalt	12	15	GOE	AK	GW	5	3	54	7	3	50	12	14.94	24/01/2019	23/01/2023	-	የግብዓት እጥረት ፤ የዘናብ ወቅት ሙሆን
3.79	አዋራቱ - አዋ - ከጎጋኔን	74	DBST	19	15	GOE	NKHC	CLCE	5	5	94	8	10	125	5	29.06	07/02/2019	07/02/2022	-	-
3.80	ዋርካ - ጊርቻ - ጨጎቻ	73	DBST	4	15	GOE	BUC	CORE	5	2	52	6	4	65	11	7.86	13/03/2019	12/10/2022	-	-
3.81	ሣዉላ - ቃቆ ኮንት 2 /ሎት 2/	30	Gravel	7	4	GOE	ECWC	ECDSWC	1	-	-	4	-	-	4	7.00	-	-	-	ተቋርጦ ያለና በሌላ ዲስትሪክት ቢራሽ ጋይል ለማሰራት በሂደት ላይ ያለ
3.82	ያብሎ ከተማ ተለዋጭ መገንደ	7	Asphalt	0	3	GOE	ECWC	BTC	1	0.3	37	1	0.4	34	3	0.58	08/01/2020	09/07/2021	-	የግብዓት እጥረት ማሻሻሪያ ማዳደር ጊዜ ሙፍጅት
3.83	ላስካ - ሰላይሽ	61	Asphalt	57	3	GOE	STC	CORE	3	0.5	15	3	1	22	2	57.97	05/08/2011	27/01/2016	25 August 2020	የመሬት ማሻሻሪያ ተገቢ እና የተቋራጭ የገንዘብ አቅም ማስከ
3.84	የአዋን ከተማ - ሐዋን አየርግራፊያ - ቢሽን ጉራቻ ሲክሽን 1 እና 2	34	Asphalt	19	15	GOE	CCCC	ECDSWC	5	2	41	6	2	42	13	21.04	17/11/2017	18/05/2019	08 March 2020	-
3.85	ፍሰገት - ሲያማ - ኪ.ሜ 90(ፍሰገት ገት-ከሌ-ገይሌ)	93	Asphalt	11	15	GOE	SHH	STEC	5	1	18	7	1	17	14	12.31	19/10/2017	18/04/2021	-	የካህን ፍላጎት ቸግር፤ የማሻሻሪያ እጥረት፤ የኮንትራክተር የማይጀምሩት ችግር
3.86	ሀዋላ - ሐላ - ወለራፊላ - ያዮ - ወራቹ	86	Asphalt	0	ቅድሚያ ክፍያ+ 5 ኪ.ሜ	GOE	YKC		0.40	-	-	0.4	-	-	5	-	-	-	-	ሞብላይክን ጊዜ ላይ ያለ
3.87	ፍሰገት - ከሌ - ሲያማ - ሰገን - ገበልቢኖ (ሎት 2:- ጨላላ-ሲያማ-ሰገን ወንዝ)	88	Asphalt	0	5	GOE	CRW14		1	0.5	35	1	0.5	35	5	0.49	-	-	-	-
3.88	ዳዬ-ጊርቻ-ከብረመንግስት	64	Asphalt	0	ቅድሚያ ክፍያ+ 5 ኪ.ሜ	GOE	CTCE	MFE	2	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-	ሞብላይክን ጊዜ ላይ ያለ
3.89	አላባ-አገግቻ-ዋቆ	65	Asphalt	0	ቅድሚያ ክፍያ	GOE		ECDSWC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.90	ደርጫ - ሻኪሶ	67	Asphalt	0	ቅድሙ ክፍያ	GOE	WUC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	አማካሪ መሆን ያለ ባለሙያዎች ያልጀመረ
3.91	ሸሸሙኔ - ሃለባ	67	Asphalt	0	ቅድሙ ክፍያ	GOE	CRW7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	አማካሪ መሆን ያለ ባለሙያዎች ያልጀመረ
3.92	ሁምቦ - ጠለላ	62	Asphalt	0	ቅድሙ ክፍያ	GOE	CLC	ART	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	የፕሮጀክት ማሻሻሪያ በተመለከተ ከሀገራዊ የተገኘ ቅሬታን መመለስ። በተጨማሪም በውሎ ሞላረት የስራ ተቋራጭን የቅድመ ዝግጅት ስራ ቀድሞ ማጠናቀቅ ስራ ማስጀመር።
3.93	አዋ-ማጃ (ሎት 2: አዋ-ሳይ)	68	Asphalt	0	ቅድሙ ክፍያ	GOE	YKC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.94	ጋምቢላ - ኤሊያ	78	Asphalt	19	12	GOE	OBG	NICE	4	1	34	4	2	41	10	20.80	01/05/2017	08/05/2020	24 February 2021	-
3.95	በጎንዳ - ወንበራ	70	Gravel	64.7	3.7	GOE	ECWC	CORE	3	1	26	3	1	34	3	65.83	11/01/2013	28/02/2020	-	አጠቃላይ ለፕሮጀክት የሚያስፈልጉ የግንባታ ግብዓቶች አቅርቦት እጥረት ሙኖር
3.96	ሚዛን - ዲማ	92	Asphalt	92	የማጠናቀቂያ ስራ	IDA/ GOE	CM17	AV&N	-	-	-	-	-	-	-	92.00	23/09/2013	22/09/2016	30 March 2020	በሙስናቅቅ ላይ ያለ ፕሮጀክት።
3.97	ዲማ-ራድ ብረጅ	60	Asphalt	60	የማጠናቀቂያ ስራ	GOE	ECWC	CCD	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-
3.98	አሰላ - ዳላቲ/ኮንት 2/	69	Asphalt	27.1	11.7	GOE	EYC	HAM	5	2	37	6	3	54	9	30.15	01/05/2017	30/04/2020	-	-

ተ.ቁ.	የፕሮጀክቱ ስምና ዋና ዋና ተግባራት	ርዝመት	የሥራው ዓይነት	እስከ ሰኔ 2012 የተከናወነ	የበጀት ዓመቱ ግብ	ፋይናንስ	ተቋራጭ	አማካሪ	የሁለተኛ ሩብ ዓመት			የሰድስት ወራት			የአመቱ ቀሪ ስራ	ከጠቅላላ ስራ የተጠናቀቀው	ሥራው የተጀመረበት ጊዜ	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (ኦሪጂናል)	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (የተከለሰ)	ማስታወሻ	
									እቅድ	ክንፈግ	ክንፈግ የዕቅድ መቶኛ	እቅድ	ክንፈግ	የዕቅድ ክንፈግ መቶኛ							
3.99	ንግድግ - ጅካዎ - ለሬ	35	Asphalt	0.9	7.5	GOE	ZBH	LIDC	2	1	30	2	1	33	7	1.63	02/05/2019	01/05/2023	-	የግንባታ ግብአት እቅርቦት በተለይም ሙሉት አፈር እጥረት በአካባቢው የሚከሰተው የጭቃ ችግር	
3.100	ኪሜ 76 - ሜሲ ሌት 2	82	DBST	37.7	14.7	GOE	CGGC	SHGS	5	4	80	6	7	110	8	44.48	01/11/2017	12/05/2021	-		
3.101	ሺሲንጃ - ቱፒ	77	Asphalt	2.4	12.0	GOE	CRW21	CLCE	4	3	79	5	3	69	9	5.70	09/10/2018	08/10/2022	-	የማሻሻያ ለጥረት እና የሥራ ተቋራጭ በመሥክ ላይ ያለው ደክም የሆነ የሥራ ግንኙነት	
3.102	አሰባ - ዳለቲ/ኮንት 1/	36	DBST	20.7	7.2	GOE	SENC	EZW	4	2	51	5	3	63	4	23.64	07/03/2017	06/03/2020	30 April 2020		
3.103	አሰባ - ኪሜ 76	75	Asphalt	61.4	14.8	GOE	CRW7	CWCE	5	6	117	6	8	125	7	69.25	07/01/2017	18/12/2020	-		
3.104	አዋግ/ሳይ - ማጀ	34	DBST	20	8	GOE	YCC	DANA & AEC	4	2	57	4	3	73	5	22.78	20/02/2017	19/02/2020	01 September 2020		
3.105	ጋምቢላ - አሰባ-ፑግራ	103	Asphalt	26.1	11.8	GOE	CRCC 21	TE	4	2	52	5	4	77	8	29.60	17/10/2017	16/10/2021	-		
3.106	ጋምቢላ - አሰባ - ጎግ - ጳጳስ (ሌት 2- ፑኒዳ-ጎግ- ጊሎ ወንዝ ኪሜ 72)	72	Asphalt	0	5	GOE	CRW7		1	1	100	1	1	100	4	1.00			-	የሞብላይሽን ጊዜ	
3.107	ደንጎሮ - ኪንጎ - መቀቢላ	30	DBST	11.9	7.7	GOE	SSC	BLC	2	2	96	2	2	79	6	13.82	30/01/2019	30/01/2022	-	የጭቃ ችግር የግንባታ ማቴሪያል እጥረት	
3.108	ያሰ - ጋላሳ - ደብረ/ሌት 1/ያሰ - ኪሜ 100/	100	Asphalt	0	የሞቢላይሽን	GOE	CW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.109	ኪላ ቱሎ ካፒ	31	Asphalt	0	5	GOE	OWC		1	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	የሞቢላይሽን
3.110	አዳራ እኮስ እና አዳራ ቡርቤ	126	Gravel	81	የሞቢላይሽን +5ኪሜ	GOE	STC	CORE	1	-	-	2	-	-	5	81.10	16/03/2009	03/05/2019	-	ተቋርጦ የነበረና ድጋሚ በጨረቃ ሂደት ላይ ያለ	
3.111	አይሊድ - ኮንግ (ብ - በጎንጃ)	62	Gravel	49	8	GOE	ECWC	NETC	3	-	-	4	-	-	8	49.08	10/03/2015	05/03/2019	-	ተቋርጦ የነበረና AECWC ለመስጠት በድርድር ሂደት ላይ ያለ	
3.112	ቅድመ - ሰጌ - ኮንግ - ኮንግ ሌት 1 ኪሜ 160 ኮንግ	105		0	ቅድመ ስፍራ + 5 ኪሜ	GOE	GBCPIC		1	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	
3.113	ቅድመ - ሰጌ - ኮንግ - ኮንግ ሌት 2 ኪሜ 160 ኮንግ	56		0	ቅድመ ስፍራ + 5 ኪሜ				1	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	
3.114	ቅድመ - ሰጌ - ኮንግ - ኮንግ ሌት 3 ኪሜ 160 ኮንግ	86		0.0	9.5				-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	በተቋራጭ ደክማ አፈጻጸም የፕሮጀክቱ ውል June 17, 2020 ተቋርጧል
3.115	ጎረቤት-ሰጌ - ያዎ/ደቡብ-ሰጌ ደንበር (ሌት 1)ጅ-ኪሜ 70)	65	Asphalt	0	ቅድመ ስፍራ	GOE	WUC	TOPlc with NI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.116	ጎረቤት - ጨረቃ - ዳላ - ቀንጃላ - ሰጌ (ሌት 1: ጎረቤት ኪሜ 60)	60	Asphalt	0	ቅድመ ስፍራ	GOE	DFC	WH with YC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.117	ደምቢሎ - ጋምቢላ	50	Asphalt	0	ቅድመ ስፍራ	GOE	CRW7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.118	ሙቄ ከተማ ተለዋጭ መገንጠያ	9	Asphalt	0	ቅድመ ስፍራ	GOE	ORC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.119	ጋራ መገንጠያ - ሀዳሴ ግድብ ሌት 2: ኪሜ 69 - ሀዳሴ ግድብ	70	Asphalt	0	ቅድመ ስፍራ	GOE	DMCC	DABEK	-	-	-	-	-	-	-	-	03/07/2020	03/07/2023	-	-	
3.120	ዲቶች ጋላሬ መገንጠያ ኤሌዳር - በልሆ	78	Asphalt	78	የመያዣ ስፍራ	GOE	DFC	EZW	-	-	-	-	-	-	-	78.00	14/07/2015	05/07/2019	-	-	
3.121	አርበርከቱ - ገለምሶ	58	Asphalt	51	7ኪሜ እና የመያዣ ስፍራ	Saudi/BADEA/OFID/GOE	ALS	K&A with C	6	1	15	6	1	15	6	51.83	25/05/2015	25/05/2018	01 May 2020	በመገንጠያ ወሰን ውስጥ ያለ የኤሌክትሪክ ምስሰዎች አለመላካት እና የክፍያ ማዘጋጀት	
3.122	ገለምሶ - ሜጨታ	46	Asphalt	29	9.5 ኪሜ እና የመያዣ ስፍራ	BADEA/OFID/GOE	ALS	K&A with C	3	0.2	8	3	0.3	9	9	28.80	16/11/2015	16/11/2018	13 April 2020	በመገንጠያ ወሰን ውስጥ ያለ የኤሌክትሪክ ምስሰዎች አለመላካት እና የክፍያ ማዘጋጀት	
3.123	አፍዴራ - አርበርከቱ መገንጠያ - ኪሜ 48 ኮንት 1	78	Asphalt	38	15	GOE	CW	ECDSWC, TDSWS	5	4	96	7	7	102	8	44.70	02/05/2017	01/05/2020	18 October 2020		
3.124	ኪሜ 48 - ኤርታላ መገንጠያ አሰመድኤላ ኮንት 2	55	Asphalt	25	16	GOE	DFC	ECDSWC, TDSWS	5	0.29	6	8	1	8	15	25.62	02/05/2017	02/05/2020	12 December 2020	የማሻሻያ ብልሽት የአስተራረብ ለጎጂነር እጥረት አፈጻጸም ገደብ አድርጎታል።	
3.125	በቢሌ - ፊት በቢሌ ከተማ - ኪሜ 33 ኮንት 1	36	Asphalt	21	8	GOE	FT	PRO	2	2	90	4	4	93	4	24.80	02/05/2017	01/05/2020	22 December 2020		
3.126	በቢሌ - ፊት ኪሜ 33 - ኪሜ 66 ኮንት 2	30	Asphalt	16	8	GOE	YKC	PRO	2	1	52	4	3	64	5	18.53	02/05/2017	01/05/2020	09 November 2020		
3.127	በቢሌ - ፊት ኪሜ 66 - ኪሜ 93 ኮንት 3	27	Asphalt	19	3 ኪሜ እና የመያዣ ስፍራ	GOE	YKC	SGC	2	1	48	3	2	58	1	20.37	02/05/2017	09/11/2020	44,144.00		

ተ.ቁ.	የፕሮጀክት ስምና ዋና ዋና ተግባራት	ርዝመት	የሥራው ዓይነት	እስከ ሰኔ 2012 የተከናወነ	የበጀት ዓመቱ ግብ	ፋይናንሰር	ተቋራጭ	አማካሪ	የሁለተኛ ሩብ ዓመት			የሰውነት ወራት			የአመቱ ቀሪ ስራ	ከጠቅላላ ስራ የተጠናቀቀው	ሥራው የተጀመረበት ጊዜ	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (አረጃጃል)	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (የተከለሰ)	ማስታወሻ	
									እቅድ	ክንፈን	ክንፈን የዕቅድ መቶኛ	እቅድ	ክንፈን	የዕቅድ ክንፈን መቶኛ							
3.128	ባቢሉ - ፊት ኪሜ 1- ኪሜ 93 ፊት ከተማ ኮንት 4	33	Asphalt	28	3 ኪሜ እና የመያዣ ክፍያ	GOE	YKC	SGC	2	1	57	3	3	110	0	30.85	30/05/2017	30/05/2020	20 December 2020	-	
3.129	ፊት - ሀመሮ	81	Asphalt	60	15	GOE	MRG	STEC	4	3	71	6	4	66	11	63.65	02/05/2017	02/05/2020	28 December 2020	አላገኘውም ፋሲላቲ አለመሟላት የማሸነፊ መላዎው እጥረት፣ ዝናብም የአየር ሁኔታ እሴቱምን ዝቅተኛ አድርጎታል።	
3.130	ዋርዶር - ቀብሪይሀር	139	DBST	13	20	GOE	MRG	BTC	7	6	93	9	10	117	10	23.23	07/06/2019	08/06/2023	-	-	
3.131	ጅጅጋ - ፋረጎ - ገለልሽ - ደገሀመዶ 1	55	Asphalt	53	የመያዣ ክፍያ	GOE	CCCC	Dano & AEC	-	-	-	-	1	-	-	54.71	-	-	-	ፕሮጀክቱ ስለተጠናቀቀ እ.ኤ.አ ህሴ 10-2020 የተከፈለ ፕሮጀክቶች ነው	
3.132	ጨረቱ - ሀገር መኮር	90	Asphalt	90	የመያዣ እና የመጨረሻ ክፍያ	GOE	CCCC	BCDC	-	3	-	-	3	-	-	93.27	-	-	-	ፕሮጀክቱ ስለተጠናቀቀ እ.ኤ.አ ህምሌ 23, 2020 የተከፈለ ፕሮጀክቶች ነው	
3.133	ዳሎል - ባዳ	41	Asphalt	37	4.5 ኪሜ እና የመያዣ ክፍያ	GOE	DFC	ECDSWC	2	-	-	2	-	-	5	36.71	25/01/2016	24/01/2019	23 March 2020	-	
3.134	ሀገር መኮር - ጋሮበበሰ(ቁንጃ)	102	DBST	31	20	GOE	CCCC	STEC with G & YG	5	9	184	10	23	223	(3)	54.17	12/11/2018	11/11/2021	-	-	
3.135	ጅጅጋ - ቱሊ - ሎዋንዳ - ለላይ - ለምካብ - ሊረመካል	104	Asphalt	10	15	GOE	CCECC	SGC	4	4	101	4	10	272	5	20.05	27/06/2019	26/06/2022	-	-	
3.136	መሰል - ኮሩ - ቱሩ ሎት 1	84	Asphalt	4	15	GOE	CSCEC	HEC	4	1	22	4	3	60	13	6.04	11/02/2019	10/02/2022	-	-	
3.137	መሰል - ኮሩ - ቱሩ ሎት 2	72	DBST	1	15	GOE	CSCEC	ABMEKP	4	1	22	4	1	35	14	2.07	11/02/2019	10/02/2022	-	-	
3.138	አላይታ - አፍምቦ - ጀብቲ ድንበር	49	Asphalt	4	20	GOE	Acplc	YEE	5	4	82	8	7	83	13	11.00	26/08/2019	26/08/2022	-	-	
3.139	ጅጅጋ - ፋረጎ - ገለልሽ - ደገሀመዶ ሎት 4፣ ደገሀመዶ - ሰገግ	52	Asphalt	7.3	15.7	GOE	MKT	BCDC	4	3	70	6	7	108	9	14.18	22/07/2019	21/07/2022	-	-	
3.140	ጎዲ - ቀላይ ፈርፈር (ሎት 1)	88	Asphalt	0	5	GOE	Dogusan	STEC	1	3	253	1	3	310	2	3.10	17/03/2020	17/09/2023	-	COVID 19 እና የቅድመ ክፍያ መዘገብ ወደ ስራ እንዳይገባ አድርጎታል	
3.141	ሀመሮ - አሚ ሎት 2	136	Asphalt	40	20	GOE	CCCC	BTC	4	12	271	9	23	266	(3)	63.20	08/11/2018	05/11/2021	-	-	
3.142	ጅጅጋ ከተማ ተለዋጭ መንገድ	5		0	ቅድመ ክፍያ + 5 ኪሜ				-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
3.143	ሀይቅ - ቢትሰማ - ጭፍራ	74	Asphalt	0	ቅድመ ክፍያ + 5 ኪሜ	GOE	POPlc	NETC	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
3.144	ጎዲ ሀርገሌ (ሎት 1፣ ጎዲ - ኪሜ 100)	100	Asphalt	0	ቅድመ ክፍያ እና 5 ኪሜ	GOE	FT		-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
3.145	ጅጅጋ - ፋረጎ - ገለልሽ - ደገሀመዶ ሎት 2፣ ገለልሽ - ደገሀመዶ	110	Asphalt	0	ቅድመ ክፍያ + 5 ኪሜ	GOE	BKGC	Dano & AEC	-	5	-	-	5	0	4.78	-	-	-	-	አማካሪ መሀንዳስ በጊዜ ባለመቀጠሩ	
3.146	ሸበሌ - አሚ	36	Gravel	29	ቅድመ ክፍያ እና 1 ኪሜ	GOE	Dano	TW TH	-	-	-	-	-	1	29.00	22/11/2012	22/11/2014	-	-		
3.147	ፊት-ሰገግ-ገርብ-ደናን (ሎት 3፣ የኣሌ-ዳናን)	83	Asphalt	0	ቅድመ ክፍያ + 4 ኪሜ	GOE	CLC	SBE	-	2	-	-	2	2	2.44	-	-	-	-	-	
3.148	በተጨማሪ አድርጎ የሚያልፍ መንገዶችን በአስፋት ማልበስ	ሁሉም	Asphalt	0.0	30.3	GOE	ECWC	RNMD	13	3	21	15	3	18	28	2.69	-	-	-	-	
ድምር		9602.8		3659.6	1225.9				330	204	62	437	332	76	894	3,991.63					
ድምር (የዋና ዋና ሥራዎች)		13788.6		5468.3	1718.6				477	319	67	619	485	78	1,234	5,953.02					
4	የመንገዶች ከባድ ጥገና																				
4.1	አዲስ-ቆሬ/ኮን.1 (አዲስ - ሰበታ)	12	Asphalt	0	2	GOE	procrument	procrument	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
4.2	መካከለኛ ከተማ አስፋት መንገድ	3	Asphalt	0	1	GOE	OWF	Kombolcha District	0.3	0.1	45	0.4	0.3	68	1	0.28	-	-	-	የመሥሪያ ቤቅት እና በ አስቸኳይ የጥገና ስራ ምክንያት	
4.3	በባህርዳር-ጎንደር	156	Asphalt	26	14	GOE	OWF		7	0.4	7	7	0.5	7	14	26.18	-	-	-	የአስፋት (ኩትሚን) አቅርቦት ባለመኖሩ ምክንያት አደገው የዘገየ	
4.4	አዲስ-ደም-መቀሌ-ውቅሮ	92	Asphalt	68	20	GOE	DFC	ECSDCOC	8	1	9	15	3	19	17	70.85	-	-	-	-	
4.5	አዲስ-ሞጁ-መቄ	167	Asphalt	0	10	GOE	ECWC	procrument	-	3	-	-	3	7	3.00	-	-	-	-	የተቋራጭ አቅም ውስንነት፣የአስፋት ጥላንት መባለሽት፣ የዳጅ እጥረት፣ በ ዝናብ ምክንያት፣የጥንክት እጥረት (i.ecement &crushed aggregate)	
4.6	ጊቤ-ጃማ	167	Asphalt	63	20	GOE	OWF	HEC	4	1	27	4	2	50	18	64.57	-	-	-	-	

ተ.ቁ.	የፕሮጀክቱ ስምና ዋና ዋና ተግባራት	ርዝመት	የሥራው ዓይነት	አስከ ስኔ 2012 (የተከናወነ)	የበጀት ዓመቱ ግብ	ፋይናንስር	ተቋራጭ	አማካሪ	የሁለተኛ ሩብ ዓመት			የስድስት ወራት			የአመቱ ቀሪ ስራ	ከጠቅላላ ስራ የተጠናቀቀው	ሥራው የተጀመረበት ጊዜ	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (ኦሪጂናል)	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (የተከለሰ)	ማስታወሻ
									እቅድ	ከጎደን	ከጎደን የቆይታ መቶኛ	እቅድ	ከጎደን	የቆይታ ከጎደን መቶኛ						
4.7	መቀጠል-አሰላ	224	Asphalt	168	25	GOE	SSC	procurement	8	2	28	8	4	50	21	171.64				በአካባቢው በተፈጠረው የጭንቀት ችግር በታወቀው ስራው ላይ የተገኘ ስራ ማከናወን አልተቻለም
4.8	ደብረማርቆስ-ብርባር	265	Asphalt	0	10	GOE	procurement	procurement	-	-	-	-	-	-	10	-				-
4.9	አዲስ-ጫንጭ-ፍቼ/ኮን/1/	102	Asphalt	93	15	GOE	YFT	OMG	15	19	128	15	19	128	(4)	112.02				-
4.10	ፍቼ - ጎንደር/ኮን/3	75	Asphalt	42	30	GOE	ARC	HITCON	9	7	81	9	8	84	22	49.59				-
4.11	መቁ-ሸሸሙ-ሀዋሳ	143	Asphalt	32	30	GOE	YBC	TWC	11	4	40	12	11	88	19	42.60				-
4.12	የመገንደ ምልክቶችን ዘመናዊ ማድረግ(በአካባቢ ቦታዎች standardized ማድረግ)	0	Asphalt	0	0	GOE			-	-	-	-	-	-	-	-				-
4.13	ቆራ-ጊቤ ወንዝ/ኮን/3	93	Asphalt	0	10	GOE	procurement	BZC	5	1	25	5	1	25	9	1.26				-
4.14	ዋጁ-ማይጨው-አዲንደም	165	Asphalt	74	40	GOE	POPIc	PRO	4	9	252	40	15	38	25	89.52				በከፍተኛ ዝናብ ምክንያት ስራዎች በእቅድ መሰረት ባለመከናወናቸው አፈጻጸሙ ዝቅ ብሏል
4.15	ወልዲያ-ፍላጭት	142	Asphalt	3	30	GOE	ARC	TWC	9	3	33	10	8	78	22	11.02				የአስፋልት (ኩትሚን) እቅርቦት ባለመኖሩ ምክንያት አፈጻጸሙ የዘገየ
4.16	አዳማ-አዋሽ/overlay	60	Asphalt	60	15	GOE	ECWC	ECSDCOC	5	6	111	5	6	112	9	65.62				የጥገና መሠሪያ እየሰራ
4.17	አዋሽ- ቁልቢ -ድሬዳዋ አስፋልት አሸርሌይ ሎት-1 (ኪ.ሜ 0+000-ኪ.ሜ69+672)	69	Asphalt	0	10	GOE	procurement	HEC	2	-	-	2	-	-	10	-				በጨረታ ሂደት ላይ
4.18	አዋሽ- ቁልቢ -ድሬዳዋ አስፋልት አሸርሌይ ሎት-2 (ኪ.ሜ 69+672 -139+344)	70	Asphalt	0	10	GOE	procurement	HEC	2	-	-	2	-	-	10	-				በጨረታ ሂደት ላይ
4.19	አዋሽ- ቁልቢ -ድሬዳዋ አስፋልት አሸርሌይ ሎት-3 (ኪ.ሜ 139+344 ኪ.ሜ233+405)	94	Asphalt	0	10	GOE	procurement	HEC	-	-	-	0.1	-	-	10	0.11				-
4.20	አዋሽ- ቁልቢ -ድሬዳዋ አስፋልት አሸርሌይ ሎት-4 (ኪ.ሜ 233+405-ኪ.ሜ290+864-19+541)	57	Asphalt	0	10	GOE	procurement	HEC	-	-	-	-	-	-	10	-				-
4.21	ሙቱ-አልጎ	50	Asphalt	0		የማጠናቀቂያ ስራ	GOE	mengesha	Jmma road network	-	-	-	-	-	-	-				-
4.22	ዲድሳ - ደንቢ- በደሌ	62	Asphalt	44	20	GOE	FST	RDDC&GOGOT	6	0.3	6	6	0.3	6	20	43.92				የተቋራጭ የስራ አፈጻጸም ደክመት እና የግንባታ መሰሪያ እየሰራ
4.23	ጭሌ-ብርሳይ	33	Asphalt	32.7		የማጠናቀቂያ እና ቁራ ስራዎች	GOE	ORC	procurement	-	-	-	-	0.0	(0)	32.74				-
4.24	ጓዶ-ነቀምት-መቀጠል	271	Asphalt	15	25	GOE	SYC	procurement	8	1	8	9	2	20	23	16.73				-
4.25	ቶንጎ-ጊዳሚ	72	Asphalt	40	30	GOE	ORC	procurement	10	-	-	10	-	-	30	40.00				-
4.26	ጃጂጋ-ደገሀቡር	23	Asphalt	40	8	GOE	OWF	procurement	-	-	-	-	-	-	8	40.00				-
4.27	ሜጋ-ዋጫሌ-ቡልቡላ	40	Asphalt	5	40	GOE	OWF	procurement	12	0.26	2	19	7	39	33	11.80				በሜጋ ፣ በኮንግና አካባቢው የጭንቀት ችግር በመፈጠሩ ገደብ የግንባታ ስራዎች የሰው ሃይል ማንቀሳቀስ አለመቻል።
4.28	ለስኪር ፋብሪካዎች መዳረሻ መገንታት/አካላት (አጭ - ኩራዝ እና ማይተሙን-ማይግብ)	105	Asphalt	0	0	GOE	OWF	procurement	-	-	-	-	-	-	-	-				-
4.29	አጅሬ-አራጎቡ-ሻ/የተከናወነ	6	Asphalt	5	30	GOE	procurement	procurement	-	-	-	-	-	-	30	4.50				-
4.30	ማዳሪያ-ብሽብር	33	Asphalt	0	19	GOE	OWF	procurement	-	-	-	-	0.2	-	19	0.23				-
4.31	አዳማ-አሰላ ለውጭ መገንታት	6	Asphalt	5	1	GOE	ECWC	procurement	-	-	-	1	1	90	0	5.40				-
4.32	ሰለክላኩ-ሻሬ	33	Asphalt	0	20	GOE	OWF	procurement	5	-	-	5	-	-	20	-				የጭንቀት ችግር በመከሰቱ
4.33	ዲቾቶ መገንታት-ዳቢ	11	Asphalt	0	9	GOE	OWF	procurement	3	0.1	6	3	0.1	4	9	0.38				ለግንባታ የሚለገገው መሰሪያዎች እየሰራ እና መሰሪያዎች ወደሌላ ፕሮጀክት (ዲቾቶ ተርሚናል) በመዘዋወራቸው።
4.34	ሜሌ-ጎሌሬ	179	Asphalt	0	30	GOE	procurement	procurement	9	0.4	5	10	0.4	4	30	0.41				ማስረጃዎችን ወደ ፕሮጀክት በእቅድ መሰረት ባለ መጠንታቸው
4.35	ኮምቦልቻ ከተማ ተለዋጭ መገንታት	2	Asphalt	0	2	GOE	procurement	procurement	-	-	-	-	-	-	2	-				የጭንቀት ችግር እና የአስፋልት (ኩትሚን) እቅርቦት ባለመኖሩ ምክንያት አፈጻጸሙ የዘገየ
4.36	ጎንደር-ሀመራ	248	Asphalt	0	20	GOE	OWF	procurement	6	0.1	2	6	0.2	3	20	0.18				-
4.37	ወረታ-ፈላጭት	159	Asphalt	16	20	GOE	OWF	procurement	8	1	12	9	2	20	18	18.02				ተቋራጭ ወደ ፕሮጀክቱ በመገባቀስ ላይ ነው(Mobilization)
4.38	ዶዶላ-ሰብስቢ ዋሽ-ሮቤ	178	Asphalt	0	30	GOE	AG	procurement	14	3	20	15	3	19	27	2.86				-
4.39	ሮቤ-ጎሮ-ጊር	40	Asphalt	0	40	GOE	OWF	procurement	19	18	92	20	19	96	21	19.25				ተቋራጭ ወደ ፕሮጀክቱ በመገባቀስ ላይ ነው(Mobilization)

ተ.ቁ.	የፕሮጀክቱ ስምና ዋና ዋና ተግባራት	ርዝመት	የሥራው ዓይነት	እስከ ሰኔ 2012 የተከናወነ	የበጀት ዓመቱ ግብ	ፋይናንስ	ተዳራጭ	አማካሪ	የሁለተኛ ሩብ ዓመት			የሰድስት ወራት			የአመቱ ቀሪ ስራ	ከጠቅላላ ስራ የተጠናቀቀው	ሥራው የተጀመረበት ጊዜ	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (አራጃናል)	ሥራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ (የተከለሰ)	ማስታወሻ
									እቅድ	ክንወን	ክንወን የዕቅድ መቶኛ	እቅድ	ክንወን	የዕቅድ ክንወን መቶኛ						
4.40	አፖስቶ-አገረሰላም	52	Asphalt	0	25	GOE	AG	procurement	12	2	13	13	2	12	23	1.60				የፀጥታ ችግር እና ተዳራጭ ወደ ስራ ቦታ ባለመገባቱ
4.41	ያቢሎ-ሜታ-ገፈርሳ	30	Asphalt	0	30	GOE	procurement	procurement	4	-	-	4	-	-	30	-				-
4.42	ቀይ-አፈር-ቱርሚ	86	Asphalt	40	46	GOE	OWF	procurement	25	23	93	39	40	102	6	80.03				-
4.43	ቡሬ ጋምቤላ-ጂካዎ	204	Asphalt	0	15	GOE	OWF	procurement	-	-	-	-	-	-	15	-				-
4.44	ሙቱ -ቡሬ-ቦንጋ	86	Asphalt	0	5	GOE	OWF	procurement	-	-	-	-	-	-	5	-				በማሽኒ እና የሰው ኃይል እጥረት ምክንያት ከገንብተኛ አስከህን ወደ ስራ አልገባም
4.45	የትኖራ እና ወጀል ከተሞች አካባቢ የፈረሰን መገንጠያ እንደገና ለመገንባት	2	Asphalt	0	2	GOE	OWF	D/Markos district	1	-	-	1	-	-	2	-				-
4.46	በቦታ-ቆሬ/ኮን 2	64	Asphalt	0	15	GOE	procurement	BZC	-	-	-	-	-	-	15	-				-
4.47	መቁሌ አቢላ/ባረት-አቢላጃ/	105	Asphalt	0	20	GOE	procurement	procurement	-	-	-	-	-	-	20	-				የፀጥታ ችግር በመከሰቱ
4.48	ማይፀብራ-ጃማ-ፍየልወሃ	101	Asphalt	0	20	GOE	procurement	procurement	5	-	-	5	-	-	20	-				-
4.49	ዋቻ ሚዛን	10	Asphalt	0	10	GOE	procurement	procurement	-	-	-	-	-	-	10	-				-
4.50	ጎሀጽጎን-ደጃን	40	Asphalt	0	0	GOE	procurement	procurement	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	ድምር	4485.5		869.7	844.0				232	105	45	307	157	51	687	1,026.32				
	ድምር (የዋና ዋና ሥራዎች እና ከባድ ጥገና)	18274.1		6338.0	2562.6				709	424	60	925	641	69	1,921	6,979.34				